

INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO HIJG

UNIDADE	QTA		DATA INSTALAÇÃO	PROF. INSTALADORES
UNIDADE B				
QUARTO A	6	VIDROS	23/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO B	6	VIDROS	23/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO C	8	VIDROS	12/11/2020	JONAS E MÁRCIO
QUARTO D	11	VIDROS	13/11/2020	JONAS E MÁRCIO
QUARTO E	6	VIDROS	05/12/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO F	6	VIDROS	05/12/2020	MARCELO E LEONARDO
UNIDADE C				
QUARTO A	10	VIDROS	13/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO B	8	VIDROS	12/11/2020	JONAS E MÁRCIO
QUARTO C	8	VIDROS	12/11/2020	JONAS E MÁRCIO
QUARTO 01	6	VIDROS	12/11/2020	JONAS E MÁRCIO
UNIDADE D				
QUARTO A	6	VIDROS	12/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO B	8	VIDROS	12/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO C	8	VIDROS	13/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO D	9	VIDROS	12/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO E	8	VIDROS		
UNIDADE E				
QUARTO A	6	VIDROS		
QUARTO B	6	VIDROS		
QUARTO C	6	VIDROS		
QUARTO D	6	VIDROS		
ISOLAMENTO	4	VIDROS		
ISOLAMENTO				
QUARTO 01	4	VIDROS	13/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO 02	6	VIDROS	13/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO 03	6	VIDROS	13/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO 04	6	VIDROS	13/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUARTO 05	6	VIDROS	13/11/2020	MARCELO E LEONARDO
QUEIMADOS				
	12	VIDROS	14/12/2020	MARCELO E LEONARDO
CORREDOR ELETRO				
	6	VIDROS	23/11/2020	MARCELO E LEONARDO

TOTAL 188
realizados 160

* 4/1/21 Pto
7pg no RH
que nos este
a notado

manu
saw
04/1/21